

Cancha de uso múltiple y cubierta en estructura metálica II etapa

- **Objeto:** Construcción de la segunda etapa, misma que comprende camerinos y baterías sanitarias.
- **Contrato N°:** 023-DGCP-2017
- **Valor del contrato:** 64.685,09 dólares americanos sin incluir IVA
- **Ubicación:** Parroquia Nono Distrito Metropolitano de Quito.
- **Tipo de obra:** Construcción de camerinos y baterías sanitarias
- **Contratista:** Arq. Manuel Fernando Chicaiza Ulle
- **Plazo ejecución:** 120 Días
- **Inicio de obra:** 11 de Abril de 2017
- **Suspensión de obra:** a partir del 21 de abril del 2017
- **Reinicio de obra:** a partir del 04 de julio de 2017
- **Nuevo plazo de vencimiento:** 22 de octubre de 2017
- **Avance de obra:** al 31 de agosto de 2017, el avance es del 55%
- **Fecha:** 31 de agosto de 2017

Arq. Edison Portilla R.
Administrador Delegado



Construcción del infocentro “Pichincha Net” en el cantón Puerto Quito

Avance de la obra: Concluida 100%



Trabajos realizados: estudios y construcción.

Ubicación: lote 6 mz. 47, sector 2 zona 1. Barrio Riveras del Caoní-Centro poblado de Puerto Quito.

Presupuesto referencial: \$136.473,00

- Diseño tipo ampliado con segunda planta

Área de construcción: 241.50 m²

Áreas construidas

- **Planta baja 169.23**
 - ✓ hall de espera
 - ✓ sala de internet
 - ✓ administración
 - ✓ sala de capacitación
 - ✓ batería sanitaria
 - ✓ bar coffee break
- **Planta alta 72.27**
 - ✓ área *Wi Fi* en terraza cubierta
 - ✓ terraza descubierta
 - ✓ vivienda para conserje
- **Áreas exteriores**
 - ✓ plaza de integración
 - ✓ áreas verdes

Diseño y administración de la obra: Arq. Francisco Arguello.