

Construcción de la escalinata en el pasaje los Campeches de la parroquia de Perucho

Contrato: 356-DGCP-15

Valor del Contrato: \$37.384,62

Ubicación: Centro poblado de la parroquia de Perucho, D.M.Q.

Estado de Avance de la Obra: 100%

La obra estuvo concluida y entregada por el contratista, por lo que la Dirección de Gestión de Fiscalización, estaba en proceso de realizar la liquidación, pero el aluvión sucedido en la parroquia el 5 de enero de 2017, destruyó el sistema de alcantarillado que estaba junto a la escalinata, también destruyó parte de la terraza mirador y de algunos muros y taponó con tierra la mayor parte de obra, por lo que no se pudo realizar la liquidación.

La Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable del Municipio de Quito, procedió a realizar la construcción del alcantarillado y la limpieza de la escalinata.

Se está procediendo a la reparación de la escalinata y la Dirección de Fiscalización está realizando la liquidación respectiva.

Arq. Ángel Quiroz
ADMINISTRADOR CONTRATO



INFOCENTROS

INFORMACIÓN GENERAL DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL 2015-2016
ACTUALIZACIÓN A FEBRERO 2017

1. Construcción del infocentro “Pichincha Net” en el cantón Pedro Moncayo

Trabajos realizados: avance de obra enero 2017 100%

Vista actualizada - fachada principal proyecto

Ubicación: calle Jaramillo - parque central de Tabacundo

Presupuesto referencial: 128.824.74

Diseño tipo ampliado con segunda planta área de construcción: 170 m²

Áreas construidas (en 170 m²)

- Hall de espera
- Sala de internet
- Administración
- Sala de capacitación
- Batería sanitaria
- Bar coffee break
- Área *Wi-Fi* en terraza cubierta
- Terraza descubierta
- Vivienda de con

Áreas exteriores

- Plaza de integración
- Áreas verdes



INFOCENTRO PICHINCHA NET EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO



SALA DE INTERNET (ESTACIÓN DEL ADMINISTRADOR)



CERRAMIENTO EXTERIOR VISTA FRONTAL

2. Construcción del infocentro “pichincha net” en el cantón puerto quito

Trabajos realizados: avance de obra febrero 2017 90 %

Fecha de terminación prevista: abril del 2017

Trabajos realizados:

- Proyecto arquitectónico concluido.
- Estudios estructurales concluidos.
- Presupuesto de la obra concluido.
- Proceso contractual concluido

Ubicación: lote 6 mz. 47 sector 2 zona 1, barrio Riveras del Caoní-Centro Poblado de Puerto Quito.

Presupuesto referencial 136.473,00

Diseño tipo ampliado con segunda planta, área de construcción: 170 m2

Áreas a implementarse (en 170 m2)

- hall de espera
- sala de internet
- administración
- sala de capacitación
- batería sanitaria
- bar coffee break
- area wi fi en terraza cubierta
- terraza descubierta
- vivienda de conserje
- areas exteriores
- plaza de integración
- areas verdes

Avance actual de la obra: 90 %

Gestión bases de contrato

Diseño y administración de la obra: Arq. Francisco Arguello



INFOCENTRO "PICHINCHA NET" EN EL CANTON PUERTO QUITO