

DIRECCIÓN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO - GESTIÓN BASES DE CONTRATO

1.- CONSTRUCCIÓN DEL INFOCENTRO “PICHINCHA NET” EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO.

-TRABAJOS REALIZADOS: AVANCE DE OBRA ENERO 2017 100%

VISTA ACTUALIZADA - FACHADA PRINCIPAL PROYECTO.

- **UBICACIÓN:** CALLE JARAMILLO - PARQUE CENTRAL DE TABACUNDO
 - PRESUPUESTO REFERENCIAL 128.824.74
 - DISEÑO TIPO AMPLIADO CON SEGUNDA PLANTA AREA DE CONSTRUCCIÓN: 170 M2

ÁREAS CONSTRUIDAS (EN 170 M2)

- HALL DE ESPERA
- SALA DE INTERNET
- ADMINISTRACIÓN
- SALA DE CAPACITACIÓN
- BATERÍA SANITARIA
- BAR COFFEE BREAK
- AREA WI FI EN TERRAZA CUBIERTA
- TERRAZA DESCUBIERTA
- VIVIENDA DE CON

AREAS EXTERIORES

- PLAZA DE INTEGRACIÓN
- AREAS VERDES

2.- ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INFOCENTRO “PICHINCHA NET” EN EL CANTÓN PUERTO QUITO

-TRABAJOS REALIZADOS: AVANCE DE OBRA DICIEMBRE 2016 70 %

-FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA ABRIL DEL 2017

TRABAJOS REALIZADOS: - PROYECTO ARQUITECTÓNICO CONCLUIDO.

-ESTUDIOS ESTRUCTURALES CONCLUIDOS.

-PRESUPUESTO DE LA OBRA CONCLUIDO.

-PROCESO CONTRACTUAL CONCLUIDO

UBICACIÓN: LOTE 6 MZ. 47 SECTOR 2 ZONA 1 BARRIO RIVERAS DEL CAONI- CENTRO POBLADO DE PUERTO QUITO

- PRESUPUESTO REFERENCIAL 136.473,00
- DISEÑO TIPO AMPLIADO CON SEGUNDA PLANTA, AREA DE CONSTRUCCIÓN: 170 M2

ÁREAS A IMPLEMENTARSE (EN 170 M2)

- HALL DE ESPERA
- SALA DE INTERNET
- ADMINISTRACIÓN
- SALA DE CAPACITACIÓN
- BATERÍA SANITARIA
- BAR COFFEE BREAK
- AREA WI FI EN TERRAZA CUBIERTA
- TERRAZA DESCUBIERTA
- VIVIENDA DE CONCIERTE

AREAS EXTERIORES

- PLAZA DE INTEGRACIÓN
- AREAS VERDES

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA 70 %